

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	161.728,52	17,00%	27.493,85	17,00%	27.493,85	17,00%	27.493,85	16,00%	25.876,56	16,00%	25.876,56	17,00%	27.493,85
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	57.444,58	100,00%	57.444,58										
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	41.443,46	17,00%	7.045,39	17,00%	7.045,39	17,00%	7.045,39	16,00%	6.630,95	16,00%	6.630,95	17,00%	7.045,39
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.356,10	50,00%	1.678,05									50,00%	1.678,05
5.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO CAJUEIRO	995.527,84												
5.1	SINALIZAÇÃO DA OBRA	117,30	17,00%	19,94	17,00%	19,94	17,00%	19,94	16,00%	18,77	16,00%	18,77	17,00%	19,94
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.267,45	100,00%	2.267,45										
5.3	PAVIMENTAÇÃO	852.295,12			20,00%	170.459,02	20,00%	170.459,02	20,00%	170.459,02	40,00%	340.918,05		
5.4	DRENAGEM	448,24	100,00%	448,24										
5.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.969,39											100,00%	3.969,39
5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	136.430,34									50,00%	68.215,17	50,00%	68.215,17
6.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SERRA	827.172,84												
6.1	SINALIZAÇÃO DA OBRA	117,30	17,00%	19,94	17,00%	19,94	17,00%	19,94	16,00%	18,77	16,00%	18,77	17,00%	19,94
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.881,25	100,00%	1.881,25										
6.3	PAVIMENTAÇÃO	707.129,53			20,00%	141.425,91	20,00%	141.425,91	20,00%	141.425,91	40,00%	282.851,81		
6.4	DRENAGEM	261,78	100,00%	261,78										
6.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.536,07											100,00%	2.536,07



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
6.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	115.246,91									50,00%	57.623,46	50,00%	57.623,46
7.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SUCUPIRA	1.235.214,56												
7.1	SINALIZAÇÃO DA OBRA	117,30	17,00%	19,94	17,00%	19,94	17,00%	19,94	16,00%	18,77	16,00%	18,77	17,00%	19,94
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.830,21	100,00%	2.830,21										
7.3	PAVIMENTAÇÃO	1.063.826,43			20,00%	212.765,29	20,00%	212.765,29	20,00%	212.765,29	40,00%	425.530,57		
7.4	DRENAGEM	523,56	100,00%	523,56										
7.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	618,78											100,00%	618,78
7.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	167.298,28									50,00%	83.649,14	50,00%	83.649,14
TOTAL DA OBRA		3.321.887,90												
	PERCENTUAL SIMPLES			3,07%		16,84%		16,84%		16,77%		38,87%		7,61%
	PERCENTUAL ACUMULADO			3,07%		19,90%		36,74%		53,51%		92,39%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			101.934,18		559.249,28		559.249,28		557.214,04		1.291.352,02		252.889,11
	TOTAL ACUMULADO			101.934,18		661.183,46		1.220.432,73		1.777.646,77		3.068.998,79		3.321.887,90