



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-339, TRECHO: ENTR. BR-101 (POV. PIRUNGA) / CAPELA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 15,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	6.252.407,16																
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	5.962.237,23	30,00%	1.788.671,17	20,00%	1.192.447,45	20,00%	1.192.447,45	10,00%	596.223,72	10,00%	596.223,72	5,00%	298.111,86	5,00%	298.111,86		
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	290.169,94	30,00%	87.050,98	20,00%	58.033,99	20,00%	58.033,99	10,00%	29.016,99	10,00%	29.016,99	5,00%	14.508,50	5,00%	14.508,50		
2	SERVIÇOS	14.421.838,57																
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	670.578,06	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26	12,50%	83.822,26
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	55.767,57	100,00%	55.767,57														
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	195.025,29	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16	12,50%	24.378,16
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.876,00	50,00%	7.438,00													50,00%	7.438,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.537,76	100,00%	97.537,76														
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	260.482,04	16,50%	42.979,54	16,50%	42.979,54	16,50%	42.979,54	16,50%	42.979,54	16,50%	42.979,54	17,50%	45.584,36				
2.7	TERRAPLENAGEM	94.328,71	50,00%	47.164,36	30,00%	28.298,61	20,00%	18.865,74										
2.8	PAVIMENTAÇÃO	9.639.333,50	30,00%	2.891.800,05	20,00%	1.927.866,70	20,00%	1.927.866,70	10,00%	963.933,35	10,00%	963.933,35	10,00%	963.933,35				
2.9	DRENAGEM	2.476.533,79	30,00%	742.960,14	20,00%	495.306,76	20,00%	495.306,76	10,00%	247.653,38	10,00%	247.653,38	10,00%	247.653,38				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	69.405,24													50,00%	34.702,62	50,00%	34.702,62
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	677.518,14													50,00%	338.759,07	50,00%	338.759,07
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	44.387,51													50,00%	22.193,76	50,00%	22.193,76
2.13	PROJETO	126.064,96	100,00%	126.064,96														
<b>TOTAL DA OBRA</b>		<b>20.674.245,73</b>																
	PERCENTUAL SIMPLES			29,00%		18,64%		18,59%		9,62%		9,62%		8,12%		3,95%		2,47%
	PERCENTUAL ACUMULADO			29,00%		47,64%		66,23%		75,85%		85,46%		93,58%		97,53%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			5.995.634,94		3.853.133,46		3.843.700,59		1.988.007,40		1.988.007,40		1.677.991,86		816.476,22		511.293,86
	TOTAL ACUMULADO			5.995.634,94		9.848.768,40		13.692.468,99		15.680.476,39		17.668.483,79		19.346.475,65		20.162.951,88		20.674.245,73