



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-290, TRECHO: ENTR. SE-170 (TOBIAS BARRETO) / ENTR. SE-361 (POÇO VERDE), COM EXTENSÃO DE 55,96 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	MATERIAIS	14.643.878,87												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	13.891.249,02	20,00%	2.778.249,80	20,00%	2.778.249,80	20,00%	2.778.249,80	10,00%	1.389.124,90	5,00%	694.562,45	5,00%	694.562,45
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	752.629,85	20,00%	150.525,97	20,00%	150.525,97	20,00%	150.525,97	10,00%	75.262,99	5,00%	37.631,49	5,00%	37.631,49
2	SERVIÇOS	43.086.353,89												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.499.655,97	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	63.105,20	100,00%	63.105,20										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	698.322,26	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	58.720,00	50,00%	29.360,00										
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	327.144,69	100,00%	327.144,69										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	248.067,55	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76
2.7	TERRAPLENAGEM	456.893,81	25,00%	114.223,45	25,00%	114.223,45	25,00%	114.223,45	25,00%	114.223,45				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	29.154.123,04	20,00%	5.830.824,61	20,00%	5.830.824,61	20,00%	5.830.824,61	10,00%	2.915.412,30	5,00%	1.457.706,15	5,00%	1.457.706,15
2.9	DRENAGEM	7.438.711,77	20,00%	1.487.742,35	20,00%	1.487.742,35	20,00%	1.487.742,35	10,00%	743.871,18	5,00%	371.935,59	5,00%	371.935,59
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	222.015,15												
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.377.851,53												
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	94.302,99												
2.13	PROJETO	447.439,93	100,00%	447.439,93										
TOTAL DA OBRA		57.730.232,76												
	PERCENTUAL SIMPLES		19,81%		18,31%		18,31%		9,43%		4,80%		4,80%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		19,81%		38,12%		56,43%		65,86%		70,66%		75,46%	
	TOTAL SIMPLES		11.436.514,35		10.569.464,53		10.569.464,53		5.445.793,16		2.769.734,03		2.769.734,03	
	TOTAL ACUMULADO		11.436.514,35		22.005.978,88		32.575.443,41		38.021.236,57		40.790.970,60		43.560.704,62	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-290, TRECHO: ENTR. SE-170 (TOBIAS BARRETO) / ENTR. SE-361 (POÇO VERDE), COM EXTENSÃO DE 55,96 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	14.643.878,87												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	13.891.249,02	5,00%	694.562,45	5,00%	694.562,45	5,00%	694.562,45	5,00%	694.562,45				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	752.629,85	5,00%	37.631,49	5,00%	37.631,49	5,00%	37.631,49	5,00%	37.631,49				
2	SERVIÇOS	43.086.353,89												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.499.655,97	8,33%	124.921,34	8,33%	124.921,34	8,34%	125.071,31	8,34%	125.071,31	8,34%	125.071,31	8,34%	125.071,31
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	63.105,20												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	698.322,26	8,33%	58.170,24	8,33%	58.170,24	8,34%	58.240,08	8,34%	58.240,08	8,34%	58.240,08	8,34%	58.240,08
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	58.720,00											50,00%	29.360,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	327.144,69												
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	248.067,55	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76	10,00%	24.806,76				
2.7	TERRAPLENAGEM	456.893,81												
2.8	PAVIMENTAÇÃO	29.154.123,04	5,00%	1.457.706,15	5,00%	1.457.706,15	5,00%	1.457.706,15	5,00%	1.457.706,15				
2.9	DRENAGEM	7.438.711,77	5,00%	371.935,59	5,00%	371.935,59	5,00%	371.935,59	5,00%	371.935,59				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	222.015,15					10,00%	22.201,52	30,00%	66.604,55	30,00%	66.604,55	30,00%	66.604,55
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.377.851,53					10,00%	237.785,15	30,00%	713.355,46	30,00%	713.355,46	30,00%	713.355,46
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	94.302,99									50,00%	47.151,50	50,00%	47.151,50
2.13	PROJETO	447.439,93												
TOTAL DA OBRA		57.730.232,76												
	PERCENTUAL SIMPLES		4,80%		4,80%		5,25%		6,15%		1,75%		1,80%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		80,25%		85,05%		90,30%		96,45%		98,20%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		2.769.734,03		2.769.734,03		3.029.940,49		3.549.913,83		1.010.422,88		1.039.782,88	
	TOTAL ACUMULADO		46.330.438,65		49.100.172,67		52.130.113,17		55.680.026,99		56.690.449,88		57.730.232,76	