



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	15.398.017,97												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	14.244.761,73												
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.153.256,24												
2.0	SERVIÇOS	80.296.692,81												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.208.254,82	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	185.080,97	100,00%	185.080,97										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	1.177.574,56	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	94.420,00	50,00%	47.210,00										
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	342.375,69			6,20%	21.227,29	6,20%	21.227,29	6,20%	21.227,29	6,20%	21.227,29	4,15%	14.208,59
2.6	TERRAPLENAGEM	14.698.729,38			6,00%	881.923,76	10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94
2.7	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	11.928.334,67					5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73
2.8	PAVIMENTAÇÃO	40.202.739,59												
2.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	141.260,47												
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	947.772,47												
2.11	PROJETO AMBIENTAL	431.794,32												
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	5.938.355,87												
TOTAL DA OBRA		95.694.710,78												
	PERCENTUAL SIMPLES			0,48%		1,18%		2,42%		2,42%		2,42%		2,41%
	PERCENTUAL ACUMULADO			0,48%		1,65%		4,07%		6,48%		8,90%		11,31%
	TOTAL SIMPLES			455.802,89		1.126.662,97		2.311.028,88		2.311.028,88		2.311.028,88		2.304.010,18
	TOTAL ACUMULADO			455.802,89		1.582.465,86		3.893.494,75		6.204.523,63		8.515.552,51		10.819.562,70



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	MATERIAIS	15.398.017,97													
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	14.244.761,73					10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.153.256,24					10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	
2.0	SERVIÇOS	80.296.692,81													
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.208.254,82		4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,20%	176.746,70	4,20%	176.746,70	4,25%	178.850,83
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	185.080,97													
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	1.177.574,56		4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,20%	49.458,13	4,20%	49.458,13	4,25%	50.046,92
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	94.420,00													
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	342.375,69		4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,20%	14.379,78	4,20%	14.379,78	4,25%	14.550,97
2.6	TERRAPLENAGEM	14.698.729,38		10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94	10,00%	1.469.872,94	7,00%	1.028.911,06	7,00%	1.028.911,06
2.7	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	11.928.334,67		7,50%	894.625,10	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	6,00%	715.700,08	5,00%	596.416,73
2.8	PAVIMENTAÇÃO	40.202.739,59					10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	
2.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	141.260,47													
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	947.772,47													
2.11	PROJETO AMBIENTAL	431.794,32		4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	5.938.355,87		3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46
TOTAL DA OBRA		95.694.710,78													
	PERCENTUAL SIMPLES			2,95%		2,64%		8,45%		8,46%		8,12%		8,00%	
	PERCENTUAL ACUMULADO			14,26%		16,90%		25,36%		33,81%		41,93%		49,93%	
	TOTAL SIMPLES			2.827.332,78		2.529.124,41		8.089.200,17		8.092.064,27		7.770.385,73		7.653.966,49	
	TOTAL ACUMULADO			13.646.895,47		16.176.019,88		24.265.220,05		32.357.284,32		40.127.670,05		47.781.636,54	



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	15.398.017,97												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	14.244.761,73	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	10,00%	1.424.476,17	5,00%	712.238,09
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.153.256,24	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	10,00%	115.325,62	5,00%	57.662,81
2.0	SERVIÇOS	80.296.692,81												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.208.254,82	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	185.080,97												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	1.177.574,56	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	94.420,00												
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	342.375,69	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,35%	14.893,34	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59
2.6	TERRAPLENAGEM	14.698.729,38												
2.7	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	11.928.334,67	4,00%	477.133,39	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73	5,00%	596.416,73
2.8	PAVIMENTAÇÃO	40.202.739,59	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	10,00%	4.020.273,96	5,00%	2.010.136,98
2.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	141.260,47												
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	947.772,47												
2.11	PROJETO AMBIENTAL	431.794,32	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	4,00%	17.271,77	5,00%	21.589,72
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	5.938.355,87	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	3,50%	207.842,46	7,00%	415.684,91
TOTAL DA OBRA		95.694.710,78												
	PERCENTUAL SIMPLES		6,79%		6,92%		6,92%		6,92%		6,92%		6,92%	4,23%
	PERCENTUAL ACUMULADO		56,72%		63,64%		70,56%		77,48%		84,39%		88,63%	
	TOTAL SIMPLES		6.500.043,88		6.619.327,23		6.619.327,23		6.620.011,98		6.619.327,23		4.051.449,75	
	TOTAL ACUMULADO		54.281.680,42		60.901.007,65		67.520.334,88		74.140.346,86		80.759.674,09		84.811.123,84	



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	15.398.017,97												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	14.244.761,73	5,00%	712.238,09										
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.153.256,24	5,00%	57.662,81										
2.0	SERVIÇOS	80.296.692,81												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.208.254,82	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,15%	174.642,58	4,20%	176.746,70	4,20%	176.746,70	4,25%	178.850,83
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	185.080,97												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	1.177.574,56	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,15%	48.869,34	4,20%	49.458,13	4,20%	49.458,13	4,25%	50.046,92
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	94.420,00											50,00%	47.210,00
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	342.375,69	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,15%	14.208,59	4,20%	14.379,78	4,20%	14.379,78		
2.6	TERRAPLENAGEM	14.698.729,38												
2.7	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	11.928.334,67	5,00%	596.416,73	5,50%	656.058,41	3,50%	417.491,71	3,50%	417.491,71				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	40.202.739,59	5,00%	2.010.136,98										
2.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	141.260,47					25,00%	35.315,12	25,00%	35.315,12	25,00%	35.315,12	25,00%	35.315,12
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	947.772,47					25,00%	236.943,12	25,00%	236.943,12	25,00%	236.943,12	25,00%	236.943,12
2.11	PROJETO AMBIENTAL	431.794,32	5,00%	21.589,72	8,00%	34.543,55	8,00%	34.543,55	10,00%	43.179,43	10,00%	43.179,43	10,00%	43.179,43
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	5.938.355,87	6,50%	385.993,13	9,00%	534.452,03	9,00%	534.452,03	10,00%	593.835,59	10,00%	593.835,59	10,00%	593.835,59
TOTAL DA OBRA		95.694.710,78												
	PERCENTUAL SIMPLES			4,20%		1,53%		1,56%		1,64%		1,20%		1,24%
	PERCENTUAL ACUMULADO			92,83%		94,36%		95,92%		97,56%		98,76%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			4.021.757,97		1.462.774,49		1.496.466,03		1.567.349,58		1.149.857,87		1.185.381,00
	TOTAL ACUMULADO			88.832.881,81		90.295.656,30		91.792.122,33		93.359.471,91		94.509.329,78		95.694.710,78