



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA SE-160, DO SEGMENTO DE TRECHO: ENTR. SE-245 (RIACHUELO) / ENTR. BR-235, PNV 160ESE0110 À PNV 160ESE0130, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 12,80KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	MATERIAIS	8.073.790,08													
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	7.665.297,03			5,00%	383.264,85	5,00%	383.264,85	10,00%	766.529,70	15,00%	1.149.794,55	15,00%	1.149.794,55	
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	408.493,05			5,00%	20.424,65	5,00%	20.424,65	10,00%	40.849,31	15,00%	61.273,96	15,00%	61.273,96	
2.0	SERVIÇOS	21.507.168,23													
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.367.962,78		8,35%	114.224,89	8,35%	114.224,89	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	107.445,70		100,00%	107.445,70										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	338.026,24		8,35%	28.225,19	8,35%	28.225,19	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.872,00		50,00%	14.936,00										
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	264.513,01		100,00%	264.513,01										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	777.265,53		10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55
2.7	TERRAPLENAGEM	184.214,12		30,00%	55.264,24	40,00%	73.685,65	30,00%	55.264,24						
2.8	PAVIMENTAÇÃO	14.540.284,46			5,00%	727.014,22	5,00%	727.014,22	10,00%	1.454.028,45	15,00%	2.181.042,67	15,00%	2.181.042,67	
2.9	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	2.035.793,71			10,00%	203.579,37	20,00%	407.158,74	30,00%	610.738,11					
2.10	OBRA DE ARTE ESPECIAL - OAE - RESTAURAÇÃO	167.996,15											50,00%	83.998,08	
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	150.185,35													
2.12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	309.905,24													
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	1.233.703,94													
TOTAL DA OBRA		29.580.958,31													
	PERCENTUAL SIMPLES			2,24%		5,50%		6,13%		10,45%		12,21%		12,49%	
	PERCENTUAL ACUMULADO			2,24%		7,74%		13,87%		24,32%		36,53%		49,03%	
	TOTAL SIMPLES			662.335,58		1.628.145,38		1.812.962,14		3.091.981,01		3.611.946,62		3.695.944,69	
	TOTAL ACUMULADO			662.335,58		2.290.480,96		4.103.443,11		7.195.424,11		10.807.370,73		14.503.315,43	



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA SE-160, DO SEGMENTO DE TRECHO: ENTR. SE-245 (RIACHUELO) / ENTR. BR-235, PNV 160ESE0110 À PNV 160ESE0130, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 12,80KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	8.073.790,08												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	7.665.297,03	15,00%	1.149.794,55	15,00%	1.149.794,55	10,00%	766.529,70	5,00%	383.264,85	5,00%	383.264,85		
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	408.493,05	15,00%	61.273,96	15,00%	61.273,96	10,00%	40.849,31	5,00%	20.424,65	5,00%	20.424,65		
2.0	SERVIÇOS	21.507.168,23												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.367.962,78	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30	8,33%	113.951,30
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	107.445,70												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	338.026,24	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59	8,33%	28.157,59
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.872,00											50,00%	14.936,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	264.513,01												
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	777.265,53	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55	10,00%	77.726,55				
2.7	TERRAPLENAGEM	184.214,12												
2.8	PAVIMENTAÇÃO	14.540.284,46	15,00%	2.181.042,67	15,00%	2.181.042,67	10,00%	1.454.028,45	5,00%	727.014,22	5,00%	727.014,22		
2.9	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	2.035.793,71					10,00%	203.579,37	10,00%	203.579,37	10,00%	203.579,37	10,00%	203.579,37
2.10	OBRA DE ARTE ESPECIAL - OAE - RESTAURAÇÃO	167.996,15	25,00%	41.999,04	25,00%	41.999,04								
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	150.185,35									50,00%	75.092,68	50,00%	75.092,68
2.12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	309.905,24									50,00%	154.952,62	50,00%	154.952,62
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	1.233.703,94					25,00%	308.425,99	25,00%	308.425,99	25,00%	308.425,99	25,00%	308.425,99
TOTAL DA OBRA		29.580.958,31												
	PERCENTUAL SIMPLES			12,35%		12,35%		10,12%		6,30%		6,81%		3,04%
	PERCENTUAL ACUMULADO			61,38%		73,73%		83,85%		90,15%		96,96%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			3.653.945,66		3.653.945,66		2.993.248,25		1.862.544,52		2.014.863,26		899.095,54
	TOTAL ACUMULADO			18.157.261,08		21.811.206,74		24.804.454,99		26.666.999,51		28.681.862,77		29.580.958,31