



## GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,26KM, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%								
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	188.790,14	17,00%	32.094,32	17,00%	32.094,32	17,00%	32.094,32	17,00%	32.094,32	16,00%	30.206,42	16,00%	30.206,42
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	36.044,78	100,00%	36.044,78										
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	55.499,63	17,00%	9.434,94	17,00%	9.434,94	17,00%	9.434,94	17,00%	9.434,94	16,00%	8.879,94	16,00%	8.879,94
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.722,00	50,00%	1.861,00									50,00%	1.861,00
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.572,13	100,00%	10.572,13										
6.0	PAVIMENTAÇÃO	3.239.602,76	30,00%	971.880,83	30,00%	971.880,83	20,00%	647.920,55	10,00%	323.960,28	10,00%	323.960,28		
7.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	20.750,70											100,00%	20.750,70
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	282.224,88									50,00%	141.112,44	50,00%	141.112,44
<b>TOTAL DA OBRA</b>		<b>3.837.207,02</b>												
	PERCENTUAL SIMPLES			27,67%		26,41%		17,97%		9,52%		13,14%		5,29%
	PERCENTUAL ACUMULADO			27,67%		54,08%		72,05%		81,58%		94,71%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.061.888,00		1.013.410,09		689.449,81		365.489,54		504.159,08		202.810,50
	TOTAL ACUMULADO			1.061.888,00		2.075.298,09		2.764.747,90		3.130.237,44		3.634.396,52		3.837.207,02