



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**SUBSTITUIÇÃO DE BUEIRO TIPO III - BSCC 3,0X3,0 E RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO, NA RODOVIA SE-433, PNV 433ESE0010, NO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	6.862,42								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	6.445,78			50,00%	3.222,89	30,00%	1.933,73	20,00%	1.289,16
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	416,64			50,00%	208,32	30,00%	124,99	20,00%	83,33
2	SERVIÇOS	558.065,94								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.017,50	25,00%	7.004,38	25,00%	7.004,38	25,00%	7.004,38	25,00%	7.004,38
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	62.114,82	100,00%	62.114,82						
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	8.724,28	25,00%	2.181,07	25,00%	2.181,07	25,00%	2.181,07	25,00%	2.181,07
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	886,40	50,00%	443,20					50,00%	443,20
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.212,49	100,00%	14.212,49						
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	208.974,89	25,00%	52.243,72	25,00%	52.243,72	25,00%	52.243,72	25,00%	52.243,72
2.7	DRENAGEM	207.844,92	30,00%	62.353,48	40,00%	83.137,97	20,00%	41.568,98	10,00%	20.784,49
2.8	PAVIMENTAÇÃO	26.637,72			50,00%	13.318,86	30,00%	7.991,32	20,00%	5.327,54
2.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	652,92							100,00%	652,92
TOTAL DA OBRA		564.928,36								
	PERCENTUAL SIMPLES		35,50%		28,56%		20,01%		15,93%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		35,50%		64,06%		84,07%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		200.553,15		161.317,21		113.048,19		90.009,81	
	TOTAL ACUMULADO		200.553,15		361.870,36		474.918,55		564.928,36	