



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-228, TRECHO: ENTR. SE-343 (POV. ENTRUDO) / SE-433 (CARMÓPOLIS), E ACESSO 011, TRECHO: ENTR. BR-101 / CARMÓPOLIS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,75 KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	8.990.190,06												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	8.410.064,48							15,00%	1.261.509,67	20,00%	1.682.012,90	20,00%	1.682.012,90
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	580.125,58							15,00%	87.018,84	20,00%	116.025,12	20,00%	116.025,12
2.0	SERVIÇOS	25.651.441,13												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.613.725,10	8,35%	134.746,05	8,35%	134.746,05	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	113.860,78	100,00%	113.860,78										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	378.104,16	8,35%	31.571,70	8,35%	31.571,70	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	34.256,00	50,00%	17.128,00										
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	432.949,48	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95
2.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.356,83	100,00%	30.356,83										
2.7	TERRAPLENAGEM	953.223,54			30,00%	285.967,06	25,00%	238.305,89	25,00%	238.305,89	20,00%	190.644,71		
2.8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	4.675.863,21					20,00%	935.172,64	20,00%	935.172,64	20,00%	935.172,64	15,00%	701.379,48
2.9	PAVIMENTAÇÃO	14.956.605,17							15,00%	2.243.490,78	20,00%	2.991.321,03	20,00%	2.991.321,03
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	455.801,27												
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	825.677,13												
2.12	PROTEÇÃO AMBIENTAL	181.704,98												
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	999.313,48			10,00%	99.931,35								
TOTAL DA OBRA		34.641.631,19												
	PERCENTUAL SIMPLES			1,07%		1,72%		3,99%		14,36%		17,68%		16,45%
	PERCENTUAL ACUMULADO			1,07%		2,79%		6,78%		21,14%		38,82%		55,28%
	TOTAL SIMPLES			370.958,30		595.511,10		1.382.692,85		4.974.712,14		6.124.390,72		5.699.952,85
	TOTAL ACUMULADO			370.958,30		966.469,40		2.349.162,25		7.323.874,39		13.448.265,11		19.148.217,97



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-228, TRECHO: ENTR. SE-343 (POV. ENTRUDO) / SE-433 (CARMÓPOLIS), E ACESSO 011, TRECHO: ENTR. BR-101 / CARMÓPOLIS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,75 KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	8.990.190,06												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	8.410.064,48	15,00%	1.261.509,67	15,00%	1.261.509,67	15,00%	1.261.509,67						
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	580.125,58	15,00%	87.018,84	15,00%	87.018,84	15,00%	87.018,84						
2.0	SERVIÇOS	25.651.441,13												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.613.725,10	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30	8,33%	134.423,30
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	113.860,78												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	378.104,16	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08	8,33%	31.496,08
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	34.256,00											50,00%	17.128,00
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	432.949,48	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95				
2.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.356,83												
2.7	TERRAPLENAGEM	953.223,54												
2.8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	4.675.863,21	15,00%	701.379,48	10,00%	467.586,32								
2.9	PAVIMENTAÇÃO	14.956.605,17	15,00%	2.243.490,78	15,00%	2.243.490,78	15,00%	2.243.490,78						
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	455.801,27									50,00%	227.900,64	50,00%	227.900,64
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	825.677,13									50,00%	412.838,57	50,00%	412.838,57
2.12	PROTEÇÃO AMBIENTAL	181.704,98									60,00%	109.022,99	40,00%	72.681,99
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	999.313,48					15,00%	149.897,02	15,00%	149.897,02	20,00%	199.862,70	40,00%	399.725,39
TOTAL DA OBRA		34.641.631,19												
	PERCENTUAL SIMPLES		13,00%		12,32%		11,41%		1,04%		3,22%		3,74%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		68,27%		80,60%		92,00%		93,04%		96,26%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		4.502.613,09		4.268.819,93		3.951.130,63		359.111,35		1.115.544,26		1.296.193,96	
	TOTAL ACUMULADO		23.650.831,06		27.919.650,99		31.870.781,62		32.229.892,97		33.345.437,23		34.641.631,19	