



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-339, TRECHO: CAPELA / ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES), COM EXTENSÃO DE 16,97KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	13.018.106,87												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	12.099.499,66			5,00%	604.974,98	5,00%	604.974,98	10,00%	1.209.949,97	15,00%	1.814.924,95	15,00%	1.814.924,95
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	918.607,21			5,00%	45.930,36	5,00%	45.930,36	10,00%	91.860,72	15,00%	137.791,08	15,00%	137.791,08
2.0	SERVIÇOS	54.883.649,62												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.546.487,99	8,35%	212.631,75	8,35%	212.631,75	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	113.860,78	100,00%	113.860,78										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	718.251,99	8,35%	59.974,04	8,35%	59.974,04	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	71.105,00	50,00%	35.552,50										
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	432.949,48	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95
2.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	204.672,31	100,00%	204.672,31										
2.7	TERRAPLENAGEM	1.047.155,86	30,00%	314.146,76	40,00%	418.862,34	30,00%	314.146,76						
2.8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	1.335.668,90			10,00%	133.566,89	20,00%	267.133,78	30,00%	400.700,67				
2.9	PAVIMENTAÇÃO	43.387.158,60			5,00%	2.169.357,93	5,00%	2.169.357,93	10,00%	4.338.715,86	15,00%	6.508.073,79	15,00%	6.508.073,79
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	211.696,19												
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	536.971,09												
2.12	RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	1.004.540,18												
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	3.273.131,25			10,00%	327.313,13								
TOTAL DA OBRA		67.901.756,49												
	PERCENTUAL SIMPLES		1,45%		5,91%		5,47%		9,36%		12,92%		12,92%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		1,45%		7,36%		12,84%		22,20%		35,12%		48,05%	
	TOTAL SIMPLES			984.133,08		4.015.906,37		3.716.791,60		6.356.475,01		8.776.037,61		8.776.037,61
	TOTAL ACUMULADO			984.133,08		5.000.039,45		8.716.831,05		15.073.306,06		23.849.343,67		32.625.381,28



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-339, TRECHO: CAPELA / ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES), COM EXTENSÃO DE 16,97KM, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	MATERIAIS	13.018.106,87												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	12.099.499,66	15,00%	1.814.924,95	15,00%	1.814.924,95	10,00%	1.209.949,97	5,00%	604.974,98	5,00%	604.974,98		
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	918.607,21	15,00%	137.791,08	15,00%	137.791,08	10,00%	91.860,72	5,00%	45.930,36	5,00%	45.930,36		
2.0	SERVIÇOS	54.883.649,62												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.546.487,99	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45	8,33%	212.122,45
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	113.860,78												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	718.251,99	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39	8,33%	59.830,39
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	71.105,00											50,00%	35.552,50
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	432.949,48	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95	10,00%	43.294,95				
2.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	204.672,31												
2.7	TERRAPLENAGEM	1.047.155,86												
2.8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	1.335.668,90					10,00%	133.566,89	10,00%	133.566,89	10,00%	133.566,89	10,00%	133.566,89
2.9	PAVIMENTAÇÃO	43.387.158,60	15,00%	6.508.073,79	15,00%	6.508.073,79	10,00%	4.338.715,86	5,00%	2.169.357,93	5,00%	2.169.357,93		
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	211.696,19									50,00%	105.848,10	50,00%	105.848,10
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	536.971,09									50,00%	268.485,55	50,00%	268.485,55
2.12	RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	1.004.540,18									50,00%	502.270,09	50,00%	502.270,09
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	3.273.131,25					15,00%	490.969,69	15,00%	490.969,69	20,00%	654.626,25	40,00%	1.309.252,50
TOTAL DA OBRA		67.901.756,49												
	PERCENTUAL SIMPLES		12,92%		12,92%		9,69%		5,54%		7,01%		3,87%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		60,97%		73,90%		83,59%		89,13%		96,13%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		8.776.037,61		8.776.037,61		6.580.310,91		3.760.047,64		4.757.012,98		2.626.928,46	
	TOTAL ACUMULADO		41.401.418,88		50.177.456,49		56.757.767,41		60.517.815,05		65.274.828,03		67.901.756,49	