



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA Rodoviária de SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO DEVIDO À EROSÃO NA RODOVIA SE-175, PRÓXIMO A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	19.198,11						
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	17.950,31	60,00%	10.770,19	40,00%	7.180,12		
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.247,80	60,00%	748,68	40,00%	499,12		
2	SERVIÇOS	237.184,97						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.459,82	34,00%	4.236,34	34,00%	4.236,34	32,00%	3.987,14
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	14.856,25	100,00%	14.856,25				
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	8.356,87	34,00%	2.841,34	34,00%	2.841,34	32,00%	2.674,20
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	377,00	50,00%	188,50			50,00%	188,50
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.922,48	100,00%	46.922,48				
2.6	PAVIMENTAÇÃO	75.944,63	60,00%	45.566,78	40,00%	30.377,85		
2.7	DRENAGEM	22.586,92	60,00%	13.552,15	40,00%	9.034,77		
2.8	OBRAS COMPLEMENTARES	55.681,00	50,00%	27.840,50	30,00%	16.704,30	20,00%	11.136,20
TOTAL DA OBRA		256.383,08						
	PERCENTUAL SIMPLES		65,34%		27,64%		7,02%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		65,34%		92,98%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		167.523,20		70.873,84		17.986,04	
	TOTAL ACUMULADO		167.523,20		238.397,04		256.383,08	