



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS CONJUNTOS SANTO ANTÔNIO E MARIA DO CARMO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,80KM, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	209.022,01	15,00%	31.353,30	14,00%	29.263,08	14,00%	29.263,08	14,00%	29.263,08	14,00%	29.263,08	14,00%	29.263,08	15,00%	31.353,30
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	39.078,18	100,00%	39.078,18												
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	62.800,51	15,00%	9.420,08	14,00%	8.792,07	14,00%	8.792,07	14,00%	8.792,07	14,00%	8.792,07	14,00%	8.792,07	15,00%	9.420,08
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.416,00	50,00%	2.208,00											50,00%	2.208,00
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.743,12	100,00%	11.743,12												
6.0	PAVIMENTAÇÃO	3.573.108,41	30,00%	1.071.932,52	20,00%	714.621,68	20,00%	714.621,68	10,00%	357.310,84	10,00%	357.310,84	10,00%	357.310,84		
7.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	23.336,62													100,00%	23.336,62
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	316.530,47											50,00%	158.265,24	50,00%	158.265,24
TOTAL DA OBRA		4.240.035,32														
	PERCENTUAL SIMPLES			27,49%		17,75%		17,75%		9,32%		9,32%		13,06%		5,30%
	PERCENTUAL ACUMULADO			27,49%		45,25%		63,00%		72,32%		81,65%		94,70%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.165.735,20		752.676,83		752.676,83		395.365,99		395.365,99		553.631,23		224.583,23
	TOTAL ACUMULADO			1.165.735,20		1.918.412,04		2.671.088,87		3.066.454,86		3.461.820,86		4.015.452,09		4.240.035,32