



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO EM PARTE DA RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA SE-175, TRECHO: ENTR. BR-235 / RIBEIRÓPOLIS / NOSSA SENHORA APARECIDA / NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 52,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	58.520,78												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	55.778,35	40,00%	22.311,34	30,00%	16.733,51	20,00%	11.155,67	10,00%	5.577,84				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	2.742,43	40,00%	1.096,97	30,00%	822,73	20,00%	548,49	10,00%	274,24				
2	SERVIÇOS	3.065.944,33												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	146.370,10	17,00%	24.882,92	17,00%	24.882,92	17,00%	24.882,92	17,00%	24.882,92	17,00%	24.882,92	15,00%	21.955,52
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	69.018,78	100,00%	69.018,78										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	46.762,56	17,00%	7.949,64	17,00%	7.949,64	17,00%	7.949,64	17,00%	7.949,64	17,00%	7.949,64	15,00%	7.014,38
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.042,80	50,00%	1.521,40									50,00%	1.521,40
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.096,90	100,00%	6.096,90										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	8.431,20	25,00%	2.107,80	25,00%	2.107,80	25,00%	2.107,80	25,00%	2.107,80				
2.7	REPERFILAGEM	10.907,25	40,00%	4.362,90	30,00%	3.272,18	20,00%	2.181,45	10,00%	1.090,73				
2.8	REMOÇÃO DE BORRACHUDOS	54.438,66	40,00%	21.775,46	30,00%	16.331,60	20,00%	10.887,73	10,00%	5.443,87				
2.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	251.143,88									50,00%	125.571,94	50,00%	125.571,94
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.356.353,48									50,00%	1.178.176,74	50,00%	1.178.176,74
2.11	PROJETO AS BUILT	113.378,72											100,00%	113.378,72
TOTAL DA OBRA		3.124.465,11												
	PERCENTUAL SIMPLES		5,16%		2,31%		1,91%		1,51%		42,78%		46,33%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		5,16%		7,46%		9,38%		10,89%		53,67%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		161.124,11		72.100,36		59.713,69		47.327,02		1.336.581,23		1.447.618,70	
	TOTAL ACUMULADO		161.124,11		233.224,47		292.938,16		340.265,18		1.676.846,41		3.124.465,11	