



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	5.912.596,69												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	5.490.971,34					25,00%	1.372.742,84	25,00%	1.372.742,84	25,00%	1.372.742,84	25,00%	1.372.742,84
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	421.625,35					25,00%	105.406,34	25,00%	105.406,34	25,00%	105.406,34	25,00%	105.406,34
2	SERVIÇOS	23.530.946,59												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.370.447,76	16,67%	228.453,64	16,67%	228.453,64	16,67%	228.453,64	16,67%	228.453,64	16,67%	228.453,64	16,65%	228.179,55
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	74.584,18	100,00%	74.584,18										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	320.492,53	16,67%	53.426,10	16,67%	53.426,10	16,67%	53.426,10	16,67%	53.426,10	16,67%	53.426,10	16,65%	53.362,01
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.832,00	50,00%	14.916,00									50,00%	14.916,00
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	220.731,28	20,00%	44.146,26	20,00%	44.146,26	20,00%	44.146,26	20,00%	44.146,26	20,00%	44.146,26		
2.6	TERRAPLENAGEM (TRECHO PRINCIPAL + ADENDO)	3.845.790,74	4,00%	153.831,63	24,00%	922.989,78	24,00%	922.989,78	24,00%	922.989,78	24,00%	922.989,78		
2.7	DRENAGEM PLUVIAL (TRECHO PRINCIPAL)	877.636,10	12,00%	105.316,33	26,00%	228.185,39	30,00%	263.290,83	32,00%	280.843,55				
2.8	DRENAGEM PLUVIAL (ADENDO)	125.816,55	30,00%	37.744,97	40,00%	50.326,62	30,00%	37.744,97						
2.9	PAVIMENTAÇÃO	15.139.819,77					25,00%	3.784.954,94	25,00%	3.784.954,94	25,00%	3.784.954,94	25,00%	3.784.954,94
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	69.550,27									50,00%	34.775,14	50,00%	34.775,14
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	227.308,41									50,00%	113.654,21	50,00%	113.654,21
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	1.228.937,00							30,00%	368.681,10	30,00%	368.681,10	40,00%	491.574,80
TOTAL DA OBRA		29.443.543,28												
	PERCENTUAL SIMPLES		2,42%		5,19%		23,14%		24,32%		23,87%		21,06%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		2,42%		7,61%		30,75%		55,07%		78,94%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		712.419,11		1.527.527,79		6.813.155,69		7.161.644,55		7.029.230,33		6.199.565,81	
	TOTAL ACUMULADO		712.419,11		2.239.946,89		9.053.102,58		16.214.747,13		23.243.977,47		29.443.543,28	