



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO COSTA (VIDAN), TRECHO: SE-270 (KM 16) / POVOADO COSTA (ORLA DO RIO VAZA BARRIS/VIDAN), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,50KM, MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%								
1	MATERIAIS	193.181,86												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	184.636,24	30,00%	55.390,87	40,00%	73.854,50	30,00%	55.390,87						
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	8.545,62	30,00%	2.563,69	40,00%	3.418,25	30,00%	2.563,69						
2	SERVIÇOS	10.595.340,82												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	450.728,56	17,00%	76.623,86	17,00%	76.623,86	17,00%	76.623,86	17,00%	76.623,86	17,00%	76.623,86	15,00%	67.609,28
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	70.834,36	100,00%	70.834,36										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	115.339,83	17,00%	19.607,77	17,00%	19.607,77	17,00%	19.607,77	17,00%	19.607,77	17,00%	19.607,77	15,00%	17.300,97
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.060,00	50,00%	5.530,00									50,00%	5.530,00
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	297.457,30	34,00%	101.135,48	34,00%	101.135,48	32,00%	95.186,34						
2.6	TERRAPLENAGEM	72.977,61	50,00%	36.488,81	50,00%	36.488,81								
2.7	DRENAGEM PLUVIAL	605.286,97	20,00%	121.057,39	20,00%	121.057,39	20,00%	121.057,39	20,00%	121.057,39	20,00%	121.057,39		
2.8	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	7.910.767,80	10,00%	791.076,78	20,00%	1.582.153,56	20,00%	1.582.153,56	20,00%	1.582.153,56	20,00%	1.582.153,56	10,00%	791.076,78
2.9	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INTERSEÇÃO	411.278,95	30,00%	123.383,69	40,00%	164.511,58	30,00%	123.383,69						
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	155.029,19									50,00%	77.514,60	50,00%	77.514,60
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	350.323,06									50,00%	175.161,53	50,00%	175.161,53
2.12	PROTEÇÃO VEGETAL	33.722,50											100,00%	33.722,50
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	110.534,69									40,00%	44.213,88	60,00%	66.320,81
TOTAL DA OBRA		10.788.522,68												
	PERCENTUAL SIMPLES			13,01%		20,20%		19,24%		16,68%		19,43%		11,44%
	PERCENTUAL ACUMULADO			13,01%		33,21%		52,45%		69,13%		88,56%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.403.692,69		2.178.851,19		2.075.967,16		1.799.442,58		2.096.332,58		1.234.236,48
	TOTAL ACUMULADO			1.403.692,69		3.582.543,88		5.658.511,04		7.457.953,62		9.554.286,20		10.788.522,68