



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA NOVA, COM EXTENSÃO DE 1,91KM, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	669.257,60				
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	637.565,41	70,00%	446.295,79	30,00%	191.269,62
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	31.692,19	70,00%	22.184,53	30,00%	9.507,66
2	SERVIÇOS	1.020.530,43				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.739,23	50,00%	41.369,62	50,00%	41.369,62
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	47.416,50	100,00%	47.416,50		
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	20.746,69	50,00%	10.373,35	50,00%	10.373,35
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.680,30	50,00%	840,15	50,00%	840,15
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1.533,14	50,00%	766,57	50,00%	766,57
2.6	PAVIMENTAÇÃO	749.822,31	70,00%	524.875,62	30,00%	224.946,69
2.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.897,28			100,00%	9.897,28
2.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	92.260,29			100,00%	92.260,29
2.9	OBRAS COMPLEMENTARES	14.434,69			100,00%	14.434,69
TOTAL DA OBRA		1.689.788,03				
	PERCENTUAL SIMPLES			64,75%		35,25%
	PERCENTUAL ACUMULADO			64,75%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.094.122,12		595.665,91
	TOTAL ACUMULADO			1.094.122,12		1.689.788,03