



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DA PONTE NA RODOVIA SE-175, PRÓXIMO AO POVOADO BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, COM VÃO DE 6,25M, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.942,04	35%	3.479,71	35%	3.479,71	30%	2.982,61
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	13.941,60	100%	13.941,60				
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	10.337,90	35%	3.618,27	35%	3.618,27	30%	3.101,37
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	393,00	50%	196,50			50%	196,50
5.0	SERVIÇOS INICIAIS	987,60	100%	987,60				
6.0	INFRAESTRUTURA	2.031,04	100%	2.031,04				
7.0	TRATAMENTO DE FISSURAS DA LAJE	23.805,05	35%	8.331,77	35%	8.331,77	30%	7.141,52
8.0	TRATAMENTO DE FISSURAS DAS PAREDES	7.631,98	35%	2.671,19	35%	2.671,19	30%	2.289,59
9.0	DEMOLIÇÃO DO GUARDA-CORPO	302,41	100%	302,41				
10.0	GUARDA-CORPO	6.296,50			50%	3.148,25	50%	3.148,25
11.0	CABECEIRA	1.058,96	50%	529,48	50%	529,48		
12.0	PONTA DE ALA	2.624,68	50%	1.312,34	50%	1.312,34		
13.0	DRENAGEM	5.484,11			50%	2.742,06	50%	2.742,06
14.0	PINTURA DO GUARDA-CORPO	690,00					100%	690,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS	552,29			30%	165,69	70%	386,60
TOTAL DA OBRA		86.079,16						
	PERCENTUAL SIMPLES			43,45%		30,20%		26,35%
	PERCENTUAL ACUMULADO			43,45%		73,65%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			37.401,91		25.998,75		22.678,50
	TOTAL ACUMULADO			37.401,91		63.400,66		86.079,16