



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA SE-220, ACESSO À CIDADE DE AQUIDABÃ, COM EXTENSÃO DE 1,31KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	962.131,14								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	907.016,40	20,00%	181.403,28	40,00%	362.806,56	40,00%	362.806,56		
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	55.114,74	20,00%	11.022,95	40,00%	22.045,90	40,00%	22.045,90		
2	SERVIÇOS	3.939.925,84								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	231.682,56	25,00%	57.920,64	25,00%	57.920,64	25,00%	57.920,64	25,00%	57.920,64
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	58.841,80	100,00%	58.841,80						
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	55.344,49	25,00%	13.836,12	25,00%	13.836,12	25,00%	13.836,12	25,00%	13.836,12
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.220,60	50,00%	2.610,30					50,00%	2.610,30
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.441,06	100,00%	13.441,06						
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	284.848,80	25,00%	71.212,20	25,00%	71.212,20	25,00%	71.212,20	25,00%	71.212,20
2.7	TERRAPLENAGEM	108.141,19	60,00%	64.884,71	20,00%	21.628,24	20,00%	21.628,24		
2.8	PAVIMENTAÇÃO	2.594.283,38	20,00%	518.856,68	40,00%	1.037.713,35	40,00%	1.037.713,35		
2.9	DRENAGEM	144.956,47	40,00%	57.982,59	40,00%	57.982,59	20,00%	28.991,29		
2.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	24.164,71					50,00%	12.082,36	50,00%	12.082,36
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	111.142,10					50,00%	55.571,05	50,00%	55.571,05
2.12	CICLOVIA	250.229,39					50,00%	125.114,70	50,00%	125.114,70
2.13	OBRAS COMPLEMENTARES	57.629,29							100,00%	57.629,29
TOTAL DA OBRA		4.902.056,98								
	PERCENTUAL SIMPLES			21,46%		33,56%		36,90%		8,08%
	PERCENTUAL ACUMULADO			21,46%		55,02%		91,92%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.052.012,33		1.645.145,60		1.808.922,40		395.976,65
	TOTAL ACUMULADO			1.052.012,33		2.697.157,93		4.506.080,33		4.902.056,98