



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA DO DETRAN, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.609,93	25,00%	30.402,48	25,00%	30.402,48	25,00%	30.402,48	25,00%	30.402,48
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	44.950,30	100,00%	44.950,30						
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	31.367,01	25,00%	7.841,75	25,00%	7.841,75	25,00%	7.841,75	25,00%	7.841,75
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.505,60	50,00%	1.252,80					50,00%	1.252,80
5.0	RECUPERAÇÃO DA PASSARELA - DETRAN/SE									
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	128.971,04	50,00%	64.485,52					50,00%	64.485,52
5.2	PREPARO DE SUPERFÍCIE	452.376,00	100,00%	452.376,00						
5.3	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	362.154,43	70,00%	253.508,10	30,00%	108.646,33				
5.4	SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS DO PISO	74.360,57			60,00%	44.616,34	40,00%	29.744,23		
5.5	APLICAÇÃO DAS TINTAS	1.165.788,00			20,00%	233.157,60	70,00%	816.051,60	10,00%	116.578,80
5.6	MASSA EPÓXI	65.922,75							100,00%	65.922,75
5.7	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PASSARELA	40.155,54	50,00%	20.077,77					50,00%	20.077,77
5.8	LIMPEZA FINAL	10.404,00							100,00%	10.404,00
TOTAL DA OBRA		2.500.565,17								
	PERCENTUAL SIMPLES			34,99%		16,98%		35,35%		12,68%
	PERCENTUAL ACUMULADO			34,99%		51,97%		87,32%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			874.894,73		424.664,51		884.040,06		316.965,88
	TOTAL ACUMULADO			874.894,73		1.299.559,23		2.183.599,30		2.500.565,17