





**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA Rodoviária DE SERGIPE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

| ITEM  | DESCRIÇÃO                    | VALOR R(\$)   | MÊS 1  |             | MÊS 2  |             | MÊS 3  |             | MÊS 4  |             | MÊS 5  |             | MÊS 6  |             |
|-------|------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|       |                              | % VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) | %      | VALOR (R\$) |
| 2.3   | CANTEIRO DE OBRAS            | 60.921,37     | 17,00% | 10.356,63   | 17,00% | 10.356,63   | 17,00% | 10.356,63   | 17,00% | 10.356,63   | 17,00% | 10.356,63   | 15,00% | 9.138,21    |
| 2.4   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 4.854,40      | 50,00% | 2.427,20    |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 2.427,20    |
| 2.5   | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA      | 662.276,24    |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.5.1 | PAVIMENTAÇÃO                 | 606.037,14    | 40,00% | 242.414,86  | 30,00% | 181.811,14  | 20,00% | 121.207,43  | 10,00% | 60.603,71   |        |             |        |             |
| 2.5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       | 16.373,51     |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 8.186,76    | 50,00% | 8.186,76    |
| 2.5.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL         | 15.726,13     |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 7.863,07    | 50,00% | 7.863,07    |
| 2.5.4 | OBRAS COMPLEMENTARES         | 24.139,46     |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 12.069,73   | 50,00% | 12.069,73   |
| 2.6   | CAMPO DO BRITO               | 300.309,57    |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.6.1 | PAVIMENTAÇÃO                 | 269.053,99    | 40,00% | 107.621,60  | 30,00% | 80.716,20   | 20,00% | 53.810,80   | 10,00% | 26.905,40   |        |             |        |             |
| 2.6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       | 8.186,76      |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 4.093,38    | 50,00% | 4.093,38    |
| 2.6.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL         | 7.863,06      |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 3.931,53    | 50,00% | 3.931,53    |
| 2.6.4 | OBRAS COMPLEMENTARES         | 15.205,76     |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 7.602,88    | 50,00% | 7.602,88    |
| 2.7   | CARIRA                       | 330.464,24    |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.7.1 | PAVIMENTAÇÃO                 | 298.968,93    | 40,00% | 119.587,57  | 30,00% | 89.690,68   | 20,00% | 59.793,79   | 10,00% | 29.896,89   |        |             |        |             |
| 2.7.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       | 8.186,76      |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 4.093,38    | 50,00% | 4.093,38    |
| 2.7.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL         | 7.863,06      |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 3.931,53    | 50,00% | 3.931,53    |
| 2.7.4 | OBRAS COMPLEMENTARES         | 15.445,49     |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 7.722,75    | 50,00% | 7.722,75    |
| 2.8   | MOITA BONITA                 | 356.721,53    |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.8.1 | PAVIMENTAÇÃO                 | 320.373,56    | 40,00% | 128.149,42  | 30,00% | 96.112,07   | 20,00% | 64.074,71   | 10,00% | 32.037,36   |        |             |        |             |
| 2.8.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       | 9.692,90      |        |             |        |             |        |             |        |             | 50,00% | 4.846,45    | 50,00% | 4.846,45    |



## GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA Rodoviária DE SERGIPE

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

| ITEM                 | DESCRIÇÃO                   | VALOR R(\$)         | MÊS 1  |                     | MÊS 2  |                     | MÊS 3  |                     | MÊS 4  |                     | MÊS 5  |                     | MÊS 6  |                     |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                      |                             | % VALOR (R\$)       | %      | VALOR (R\$)         | %      | VALOR (R\$)         | %      | VALOR (R\$)         | %      | VALOR (R\$)         | %      | VALOR (R\$)         | %      | VALOR (R\$)         |
| 2.8.3                | SINALIZAÇÃO VERTICAL        | 9.827,59            |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 4.913,80            | 50,00% | 4.913,80            |
| 2.8.4                | OBRAS COMPLEMENTARES        | 16.827,48           |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 8.413,74            | 50,00% | 8.413,74            |
| <b>2.9</b>           | <b>RIBEIRÓPOLIS</b>         | <b>358.335,53</b>   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 2.9.1                | PAVIMENTAÇÃO                | 321.973,80          | 40,00% | 128.789,52          | 30,00% | 96.592,14           | 20,00% | 64.394,76           | 10,00% | 32.197,38           |        |                     |        |                     |
| 2.9.2                | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL      | 9.692,90            |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 4.846,45            | 50,00% | 4.846,45            |
| 2.9.3                | SINALIZAÇÃO VERTICAL        | 9.827,59            |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 4.913,80            | 50,00% | 4.913,80            |
| 2.9.4                | OBRAS COMPLEMENTARES        | 16.841,24           |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 8.420,62            | 50,00% | 8.420,62            |
| <b>2.10</b>          | <b>TOBIAS BARRETO</b>       | <b>291.962,12</b>   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 2.10.1               | PAVIMENTAÇÃO                | 268.463,58          | 40,00% | 107.385,43          | 30,00% | 80.539,07           | 20,00% | 53.692,72           | 10,00% | 26.846,36           |        |                     |        |                     |
| 2.10.2               | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL      | 6.680,98            |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 3.340,49            | 50,00% | 3.340,49            |
| 2.10.3               | SINALIZAÇÃO VERTICAL        | 5.898,54            |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 2.949,27            | 50,00% | 2.949,27            |
| 2.10.4               | OBRAS COMPLEMENTARES        | 10.919,02           |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | 50,00% | 5.459,51            | 50,00% | 5.459,51            |
| <b>TOTAL DA OBRA</b> |                             | <b>4.661.357,22</b> |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                      | <b>PERCENTUAL SIMPLES</b>   |                     |        | <b>37,44%</b>       |        | <b>27,44%</b>       |        | <b>18,64%</b>       |        | <b>9,84%</b>        |        | <b>3,35%</b>        |        | <b>3,28%</b>        |
|                      | <b>PERCENTUAL ACUMULADO</b> |                     |        | <b>37,44%</b>       |        | <b>64,88%</b>       |        | <b>83,52%</b>       |        | <b>93,36%</b>       |        | <b>96,72%</b>       |        | <b>100,00%</b>      |
|                      | <b>TOTAL SIMPLES</b>        |                     |        | <b>1.745.360,38</b> |        | <b>1.278.948,64</b> |        | <b>868.877,73</b>   |        | <b>458.806,83</b>   |        | <b>156.335,04</b>   |        | <b>153.028,60</b>   |
|                      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>      |                     |        | <b>1.745.360,38</b> |        | <b>3.024.309,02</b> |        | <b>3.893.186,75</b> |        | <b>4.351.993,58</b> |        | <b>4.508.328,62</b> |        | <b>4.661.357,22</b> |