



# GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAJES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.144,32	50%	11.072,16	50%	11.072,16
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	9.089,08	100%	9.089,08		
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	12.453,99	50%	6.227,00	50%	6.227,00
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	393,00	50%	196,50	50%	196,50
5.0	PROJETO	9.145,32	50%	4.572,66	50%	4.572,66
6.0	SERVIÇOS INICIAIS	148,70	100%	148,70		
7.0	FUNDAÇÃO	354.350,47	50%	177.175,24	50%	177.175,24
8.0	DIVERSOS	4.536,30			100%	4.536,30
<b>TOTAL DA OBRA</b>		<b>412.261,18</b>				
	<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>			<b>50,57%</b>		<b>49,43%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>50,57%</b>		<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>208.481,33</b>		<b>203.779,85</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>208.481,33</b>		<b>412.261,18</b>