



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO ACESSO DO COMANDO FISCAL DE ARACAJU, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, LOCALIZADO NO KM 05 DA BR-235, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	10.436,69						
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	9.998,77	40,00%	3.999,51	40,00%	3.999,51	20,00%	1.999,75
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	437,91	40,00%	175,16	40,00%	175,16	20,00%	87,58
2	SERVIÇOS	957.499,86						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.660,96	34,00%	15.524,73	33,00%	15.068,12	33,00%	15.068,12
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	43.778,90	100,00%	43.778,90				
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	14.832,20	34,00%	5.042,95	33,00%	4.894,63	33,00%	4.894,63
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	930,50	50,00%	465,25			50,00%	465,25
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	247.035,84	100,00%	247.035,84				
2.6	PAVIMENTAÇÃO	544.998,19	40,00%	217.999,28	40,00%	217.999,28	20,00%	108.999,64
2.7	DRENAGEM	4.217,70	40,00%	1.687,08	40,00%	1.687,08	20,00%	843,54
2.8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8.853,24			50,00%	4.426,62	50,00%	4.426,62
2.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	33.604,48			50,00%	16.802,24	50,00%	16.802,24
2.10	PAISAGISMO	667,38					100,00%	667,38
2.11	OBRAS COMPLEMENTARES	11.552,07					100,00%	11.552,07
2.12	PROJETO	1.368,40					100,00%	1.368,40
TOTAL DA OBRA		967.936,55						
	PERCENTUAL SIMPLES			55,35%		27,38%		17,27%
	PERCENTUAL ACUMULADO			55,35%		82,73%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			535.708,69		265.052,63		167.175,22
	TOTAL ACUMULADO			535.708,69		800.761,32		967.936,55