



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

**OBRAS PARALISADAS – GERÊNCIA DE OBRAS**

- **Contrato: PJ-018/2023**

**Objeto:** Recuperação de ponte na Rodovia SE-470 (Acesso ao Abaís), no Povoado Rio Fundo, com vão de 39,00m, no município de Estância, neste Estado.

**Motivo:** Aguardando finalização da obra, por parte da contratada.

**Responsável:** Contratada.

**Previsão:** JANEIRO DE 2026

- **Contrato: PJ-056/2024**

**Objeto:** Implantação e Pavimentação do Caminho da Fé e Capeamento das vias Av. Leste e Rua Manoel Elígio da Mota, na Sede do Município de Nossa Senhora da Glória, neste Estado.

**Motivo:** Aguardando Remanejamento de rede de distribuição de energia elétrica que será executado pela ENERGISA.

**Responsável:** Contratada.

**Previsão:** FEVEREIRO DE 2026

- **Contrato: PJ-080/2024**

**Objeto:** Pavimentação e drenagem na rodovia SE-303, em área da Prainha de Canindé do São Francisco, neste Estado.

**Motivo:** Macrodrenagem executada. Porém, aguardando liberação da ADEMA, para execução da pavimentação da área.

**Responsável:** Contratante.

**Previsão:** SEM PREVISÃO