FAIXA AMARELA DE EIXO - CADÊNCIA 1:1									FAIXA AMARELA DE EIXO - CADÊNCIA 1:3		
LADO ESQUERDO			CENTRO			LADO DIREITO			CENTRO		
LOCALIZAÇÃO		EXTENSÃO	LOCALIZAÇÃO		EXTENSÃO	LOCALIZAÇÃO		EXTENSÃO	LOCALIZAÇÃO		EXTENSÃO
ESTACA	ESTACA		ESTACA	ESTACA		ESTACA			ESTACA	ESTACA	
36 + 0,00	40 + 0,00	80,00	25 + 0,00	36 + 0,00	220,00	20 + 0,00	25 + 0,00	100,00	91 + 12,00	117 + 8,00	516,00
125 + 0,00	129 + 0,00	80,00	84 + 0,00	91 + 12,00	152,00	79 + 0,00	84 + 0,00	100,00	197 + 12,00	270 + 8,00	1.456,00
278 + 0,00	287 + 0,00	180,00	117 + 8,00	125 + 0,00	152,00	186 + 0,00	190 + 0,00	80,00	315 + 12,00	342 + 8,00	536,00
328 + 0,00	342 + 0,00	280,00	190 + 0,00	197 + 12,00	152,00	302 + 0,00	308 + 0,00	120,00	432 + 12,00	447 + 8,00	296,00
350 + 0,00	359 + 0,00	180,00	270 + 8,00	278 + 0,00	152,00	370 + 0,00	384 + 0,00	280,00	561 + 12,00	620 + 8,00	1.176,00
390 + 0,00	397 + 0,00	140,00	308 + 0,00	315 + 12,00	152,00	470 + 0,00	480 + 0,00	200,00	693 + 12,00	756 + 8,00	1.256,00
419 + 0,00	425 + 0,00	120,00	342 + 8,00	350 + 0,00	152,00	507 + 0,00	520 + 0,00	260,00			
455 + 0,00	464 + 0,00	180,00	425 + 0,00	432 + 12,00	152,00	548 + 0,00	554 + 0,00	120,00			
492 + 0,00	504 + 0,00	240,00	447 + 8,00	455 + 0,00	152,00	675 + 0,00	686 + 0,00	220,00			
523 + 0,00	529 + 0,00	120,00	480 + 0,00	492 + 0,00	240,00	+	+				
628 + 0,00	635 + 0,00	140,00	520 + 0,00	523 + 0,00	60,00	+	+				
756 + 0,00	762 + 0,00	120,00	554 + 0,00	561 + 12,00	152,00	+	+				
+	+		620 + 8,00	628 + 0,00	152,00	+	+				
+	+		686 + 0,00	693 + 12,00	152,00	+	+				
+	+		748 + 8,00	756 + 0,00	152,00	+	+				
+	+		+	+		+	+				
+	+		+	+							
+	+		+	+							
+	+		+	+							
+	+		+	+							
+	+		+	+							
EXTENSÃO DO TRECHO :		1860,00	EXTENSÃO DO TRECHO :		2344,00	EXTENSÃO DO TRECHO :		1480,00	EXTENSÃO DO TRECHO :		5236,00
TOTAL DE PINTURA :		930,00	TOTAL DE PINTURA :		1172,00	TOTAL DE PINTURA :		740,00	TOTAL DE PINTURA :		1309,00

GOVERNO DO ESTADO DE SEGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339, TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO

ENGENHEIROS CONSULTORES

FASE: RELATÓRIO PARCIAL N/ 2 - PROJETO BÁSICO

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
LISTAGEM DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESCALA:	DATA:	CONTRATO:	PRANCHA:	REVISÃO:
–	DEZEMBRO/2023	PJ–030/2023	PS–45	00